

人防工程平时使用、维护、安全管理检查情况登记表

项目名称		物业企业	
地址		建设单位	
人防工程基本情况	竣工面积： 平方米；防护单元： 个； 平时功能： ；战时功能： 人防工程位于地下 层。		
项目	检查内容	存在问题	问题描述及原因说明
制度管理	维护管理岗位责任制和检查、维护等制度健全，有责任分工，制度基本落实	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全管理	禁止破坏结建式人防工程土建主体结构。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	禁止向结建式人防工程内部及其孔口附近排泄废水、废气，倾倒废弃物。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	禁止在结建式人防工程内生产或者存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	禁止擅自在危及结建式人防工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设各种管道和修建地面工程设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	禁止以任何形式阻塞通往结建式人防工程口部的道路。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
土建、排水防涝、环境卫生等日常维护管理合格标准	土建结构完整。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	工程内外排水基本畅通，地面无积水。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	内部环境较整洁，空气基本符合国家有关卫生标准。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	排水管道基本畅通。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	通风设备工作基本正常，进、排气口无杂物。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	工程内无任意接线用电，应急照明设备数量充足，性能良好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
人防设施设备维护保养情况	是否损坏、拆卸人防门、防爆地漏、预埋管等人防设备设施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	防护密闭设备、设施性能良好。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	各类防护门、防护密闭门、密闭门门扇、框表面及外露金属件的面漆完整、无锈斑。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
	人防风、水、电等系统工作正常。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
被检查项目现场负责人签名确认： 检查人员签名：			
检查日期：			

备注：检查发现问题的勾选“是”，未发现问题的勾选“否”，对发现的问题进行说明并拍照记录。